

T1 SA-FO 06/2020 REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL CANALE DI BONIFICA MARIONA

Settore Manutenzione - Bacino Savio

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Importo finanziamento € 200.000,00



All. 15

Cronoprogramma dei lavori

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Chiara Benaglia

Redatto da
PROGETTISTA
Geom. Alberto Zanella

Visto per verifica
IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Andrea Cicchetti

COLLABORATORE PROGETTISTA
Dott. Agr. Marco Turci

Codice Progetto	Revisioni	Descrizione	data
T1 SA-FO 06/2020	0	PROGETTO DEFINITIVO	Febbraio 2020
T1 SA-FO 06/2020	1	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	Settembre 2020

CRONOPROGRAMMA

T1 SA-FO 06/2020 REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE DEL CANALE DI BONIFICA MARIONA																																						
LAVORAZIONE	DISTRIBUZIONE IMPORTI (lavori + oneri sicurezza) (€)																																			TOTALI (€)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		36	
Lavori preparatori cantiere a monte SS16 (taglio vegetazione e alberi, preparazione accessi, posizionamento baracca e recinzioni di cantiere, rimozione recinzioni private, picchettamenti, ecc.)	2.835,56	2.835,56	2.835,56	2.835,56																																		11.342,24
Realizzazione del nuovo fosso scolmatore				3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08																											24.984,66
Espurgo con canal-jet del ponte ANAS e riserzionamento canale Mariona													3.102,14	3.102,14	3.102,14																							9.306,41
Realizzazione drenaggi in scarpata ANAS e posa pietrame e massi in scarpata in corrispondenza di immissioni drenaggi e manufatti																	3.249,79	3.249,79	3.249,79	3.249,79	3.249,79																16.248,94	
Smontaggio cantiere a monte SS16																																						1.743,41
Lavori preparatori cantiere a valle SS16 (taglio vegetazione, preparazione accessi, posizionamento baracca e recinzioni di cantiere, picchettamenti, ecc.)																																						1.743,41
Espurgo con canal-jet tombinature e formazione scavo di posa manufatti tombinatura canale Mariona																																						4.371,02
Posa pietrisco di fondazione, manufatti di tombinatura, pozzetti ispezione e immissioni scoline esistenti																																						28.503,58
Riempimento scavo e livellazione piano campagna																																						9.829,19
Smontaggio cantiere a valle SS16																																						1.743,41
Progr. Settimanali	2.835,56	2.835,56	2.835,56	2.835,56	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.123,08	3.102,14	3.102,14	3.102,14	3.249,79	3.249,79	3.249,79	3.249,79	3.249,79	3.249,79																	
Progr. Mensili/Settimanali	2.835,56	5.671,12	8.506,68	11.342,24	14.465,32	17.588,41	20.711,49	23.834,57	26.957,65	30.080,74	33.203,82	36.326,90	39.429,04	42.531,17	45.633,31	48.883,10	52.132,88	55.382,67	58.632,46	61.882,25	63.625,66	65.369,07	69.740,09	72.907,16	76.074,22	79.241,28	82.408,35	85.575,41	88.742,48	91.909,54	95.076,61	98.243,67	101.520,07	104.796,46	108.072,86	109.816,27		
Parziali Mensili	11.342,24				12.492,33				12.492,33				12.556,20				12.999,15				11.024,91				12.668,26				12.668,26				11.572,60					
Progr. Mensili	11.342,24				23.834,57				36.326,90				48.883,10				61.882,25				72.907,16				85.575,41				98.243,67				109.816,27				109.816,27	
Mesi	1				2				3				4				5				6				7				8				9					
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Giorni	30				30				30				30				30				30				30				30				270					

